



LEGENDA:

PROJEKTOVANÉ OBJEKTY

- OPRAVOVANÝ VODOVOD
- - - OPRAVOVANÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- - - OPRAVOVANÉ STOKY
- - - OPRAVOVANÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- OPRAVOVANÁ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- - - JEDNOTNÁ KANALIZACE
- - - VODOVOD

UPOZORNĚNÍ:

VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ.
 PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ SKUTEČNÉ POLOHY I.S.
 U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.
 VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PŘEVEDENY RUČNĚ.
 PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI VEDENÍMI
 MUSÍ BÝT DODRŽENY MIN. VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005

LEGENDA ZOV:

- ← PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ
- ZS 15 m² ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- WC MOBILNÍ WC
- i INFORMAČNÍ MÍSTO STAVBY

I. FÁZE VÝSTAVBY - VÝSTAVBA SUCHOVODU

- 1.- 2. TÝDEN
- - - HRANICE STAVENIŠTĚ (MANIPULAČNÍ PRUH PRO STAVBU)

II. FÁZE VÝSTAVBY - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

- 3. TÝDEN
- - - HRANICE STAVENIŠTĚ (MANIPULAČNÍ PRUH PRO STAVBU)
- 4. TÝDEN
- - - HRANICE STAVENIŠTĚ (MANIPULAČNÍ PRUH PRO STAVBU)
- č.p.94 PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT

OBOUSMĚRNÝ PRŮCHOD PRO PĚŠÍ

| | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------|-----------|
| VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v., SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK | | | | |
| VYPRACOVAL | ZODP.PROJEKTANT | HIP | SOUBOR | ZAK.ČÍSLO |
| | ING. R. KREJČÍ | ING. A. HANÁK | | 2017028 |
| INVESTOR : Vodovody a kanalizace Kroměříž | | | | DATUM |
| | | | | 09/2017 |
| ZAKÁZKA | | | | FORMÁT |
| OPRAVA VODOVODU KROMĚŘÍŽ, ULICE VODNÍ - II. ETAPA | | | | 5 A4 |
| | | | | STUPEŇ |
| | | | | DPS |
| | | | | 1:250 |
| | | | | Č.PŘILOHY |
| | | | | Č.KOPIE |
| SITUACE ZOV | | | | |

